

Auftrag zum Abregelungstest einer Erzeugungsanlage (für Anlagen nach § 9 Abs. 1 EEG)

(vom Anlagenbetreiber auszufüllen; Zutreffendes bitte ankreuzen)

Datenblatt in Verbindung mit der Anmeldung zum Netzanschluss (ANA) vom		Registrierungsvermerk inetz	
	Datum	Datum	Service-Nr.
Angaben zur Anlage	Straße, Nr.		
	PLZ, Ort		
	installierte Leistung		
	Inbetriebnahmedatum		
Anlagenbetreiber	Name, Vorname		
	Straße, Nr.		
	PLZ, Ort		
	Telefon, E-Mail		

Funktionstest	Als Anlagenbetreiber/ in erkläre ich, dass die errichtete Eigenerzeugungsanlage gemäß dem Einspeisemanagement nach § 9 EEG 2014 ausgerüstet ist. Nach Einbau der Fernwirkeinrichtung kann die Funktionalität des Einspeisemanagement der Erzeugungsanlage im Zusammenspiel mit der Leittechnik des Netzbetreibers in einem Test durch Abregelung der Anlage überprüft werden.
	Ich wünsche einen Funktionstest
	Ich wünsche keinen Funktionstest

..... Ort, Datum Unterschrift des Anlagenbetreibers
---------------------	---

Protokoll zum Abregelungstest

(wird vom Netzbetreiber oder dessen Beauftragten ausgefüllt)

Anlagenkennung:	Eine Abregelung wird nur vorgenommen, wenn dies durch den Anlagenbetreiber im oberen Abschnitt gewünscht wurde.	
	Abregelung getestet:	<input type="checkbox"/> 60% der Nennleistung <input type="checkbox"/> 30% der Nennleistung <input type="checkbox"/> 0% der Nennleistung <input type="checkbox"/> Test ist nicht erforderlich
Anmerkungen		

..... Datum, Unterschrift Netzbetreiber oder dessen Beauftragte Datum, Unterschrift Netzbetreiber (Verbundwarte)
--	---